

西藏聂荣县发展和改革委员会文件

བོད་ཁུངས་གཞན་དོན་ཁུངས་འཕེལ་རྒྱས་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཡིག་ཆ།

聂发改〔2025〕10号

关于2024年度中央转移支付资金绩效自评情况的报告

聂荣县财政局

根据那曲市财政局关于转发《西藏自治区财政厅关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（那财监〔2025〕2号）文件要求，经梳理，我委2024年中央对地方转移支付项目共计1个，明细如下表：

预算项目	文号	上级文号	指标标题	预算年度	年度	发文时间	下达时间	批复数	预算数	支付数	占预算%
合计								21.35	15.68	15.68	1.00
粮食仓库建设	聂财预指（2023）82号	那财经指（2023）59号	下达2023年经贸领域西藏专项（第一批）中央基建投资预算（拨款）指标的通知	2023	2024	2023-09-21	2024-01-03	21.35	15.68	15.68	100.00%

现将我委2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评情况呈上，详细情况见附件。

附件：

1. 聂荣县发展和改革委员会转移支付粮食仓库建设项目2024年度绩效自评报告（含：绩效目标自评表）

聂荣县发展和改革委员会

2025年4月8日



2024年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县发改委

2025年4月8日

附件1：

聂荣县发展和改革委员会

转移支付粮食仓库建设项目2024年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

建设 1 座 349.92 m²粮食仓库，仓容量达 0.1 万吨，项目进度达 100%，资金支出进度 100%。

（二）资金安排、分解下达预算

1. 2023年9月21日，聂荣县财政局《下达2023年经贸领域西藏专项（第一批）中央基建投资 预算（拨款）指标的通知》（聂财预指〔2023〕82号），下达中央转移支付资金21.35万元，调剂减少5.67万元，2024年预算数为15.68万元。

（三）绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设粮库 1 座	1 座
		建设粮库仓容	仓容≥0.1 万吨
	质量指标	工程建设质量合格率	≥95%
	时效指标	项目建设期限	≤3 个月。
	成本指标	建设成本	小于等于建设投资
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长。	增长
	社会效益指标	改善国有粮食企业储粮条件，确保粮食储得好、供得上、调得动，有利于提高政府粮食宏观调控能力，有利于保证聂荣县粮食市场和价格的稳定	改善
	生态效益指标	粮食储存优质率	明显提升
	可持续影响指标	库容及粮食库存品质	明显持续提升

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90
		上级单位验收满意度	≥90

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

上年结转及2024年中央转移支付基建投资项目资金15.68万元足额下达我局。

(二)资金管理情况分析

1. 执行国库集中支付。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

2. 在资金使用方面。我局严格按照国家“十四五”规划要求，严格按照项目审批程序，逐项开展工作。指定专人负责，不断加强项目监管，督促项目序时进度，并完成项目支出。在全部的支出过程中，我局严格遵守相关财经纪律，按照要求支出资金。

3. 资金使用和执行情况。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题，不存在执行数偏离预算数的问题。项目资金15.68万元，预算执行率100%。

(三)总体绩效目标完成情况分析

目标：建设1座349.92 m²粮食仓库，仓容量达0.1万吨，项目进度达100%，资金指出进度100%。

对照年初制定的总体目标，我局实现总体绩效目标。建设1座349.92 m²粮食仓库，仓容量达0.1万吨，项目进度达100%，资金支出进度100%。

(四) 绩效指标完成情况分析

按照年初既定的绩效目标，我委绩效指标完成情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	建设粮库1座	1座	1座	
		建设粮库仓容	仓容≥0.1万吨	仓容0.1万吨	
	质量指标	工程建设质量合格率	≥95%	100%	
	时效指标	项目建设期限	≤3个月。	2.5个月	
	成本指标	建设成本	小于等于建设投资	15.68万元	
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长。	增长	明显	
	社会效益指标	改善国有粮食企业储粮条件，确保粮食储得好、供得上、调得动，有利于提高政府粮食宏观调控能力，有利于保证聂荣县粮食市场和价格的稳定	改善	明显	
	生态效益指标	粮食储存优质率	明显提升	明显提升	
	可持续影响指标	库容及粮食库存品质	明显持续提升	明显持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥95%	
		上级单位验收满意度	≥90	≥95%	

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局粮食仓库建设不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果加强资金的使用管理，提高资金使用效益。按照政府信息公开要求，将评价结果在政务公开网站主动公开。

五、其他需要说明的问题

在今后的工作，进一步的强化预算绩效管理，提高预算绩效项目指标的精细化和准确程度等。

六、附件

聂荣县发展和改革委员会转移支付“粮食仓库建设”
绩效自评表

聂荣县发展和改革委员会

2025年4月8日

附件：

聂荣县发展和改革委员会转移支付“粮食仓库建设” 绩效自评表

2024 年 度

转移支付（项目）名称		粮食仓库建设				
中央主管部门						
地方主管部门		那曲市发展和改革委员会		资金使用单位	聂荣县发展和改革委员会	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）
		年度资金总额：	15.68	15.68		100%
		其中：中央财政资金	15.68	15.68		100%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			无
		下达及时性	下达及时			无
		拨付合规性	拨付合规			无
		使用规范性	使用规范			无
		执行准确性	执行准确			无
		预算绩效管理情况	实行绩效全过程管理			无
		支出责任履行情况	严格履行支出责任制			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建设 1 座 349.92 m²粮食仓库，仓容量达 0.1 万吨，项目进度达 100%，资金指出进度 100%			建设 1 座 349.92 m²粮食仓库，仓容量达 0.1 万吨，项目进度达 100%，资金指出进度 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设粮库 1 座	1 座	1 座	
			建设粮库仓容	仓容≥0.1 万吨	仓容 0.1 万吨	
		质量指标	工程建设质量合格率	≥95%	100%	
		时效指标	项目建设期限	≤3 个月。	2.5 个月。	
		成本指标	建设成本	小于等于建设投资	15.68 万元	
	效益	经济效益	拉动经济增长。	增长	明显	

	指标	指标				
		社会效益指标	改善国有粮食企业储粮条件,确保粮食储得好、供得上、调得动,有利于提高政府粮食宏观调控能力,有利于保证聂荣县粮食市场和价格的稳定	改善	明显	
		生态效益指标	粮食储存优质率	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	库容及粮食库存品质	明显持续提升	明显持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥95%	
			上级单位验收满意度	≥90	≥95%	
						
说明	中央巡视、各级审计和财会监督中暂未发现违法、违规情况。					