

- 附件：1. 聂荣县公安局转移支付中央基建投资项目2024年度绩效自评报告（含：绩效目标自评表）
2. 聂荣县公安局转移支付中央基建投资项目2024年度绩效自评报告（含：绩效目标自评表）



2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县公安局

2025 年 4 月 7 日

附件1:

聂荣县公安局

转移支付中央建设投资交警大队业务用房建设项目

2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央转移支付预算和区域绩效目标情况

随着 G345 国道的建设及社会经济的发展，聂荣县的交通及车辆管理将面临新的状况，为更好的开展聂荣县交通及人证管理工作，为人民群众提供便利，结合聂荣县的实际情况，新建聂荣县公安局交警大队业务技术用房项目，提高管理，促进服务，为聂荣县新发展保驾护航。建设聂荣县交警大队业务技术用房建筑面积 1323 平方米及附属设施。

建设聂荣县交警大队业务技术用房建筑面积 1323 平方米及附属设施。该项目建成后，对于加强聂荣县交通及车辆管理有着重大作用。

(二) 资金安排、分解下达预算

2023年8月16日，聂荣县财政局《关于下达2023年西藏专项（第一批）中央建设投资预算指标的通知》（聂财预指〔2023〕52号），下达中央转转移支付资金480.40万元，2024年1月3日资金下达到位。2024年度预算调剂收回103.50万元，2024年预算数为376.89万元。

(三) 绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1 个
		建设(改造、修缮)工程量	≥1323 平方米
	质量指标	项目设计变更率	≤5%
		竣工验收合格率	≥99%
		附属设备配备达标率	≥99%
	成本指标	超概算项目比例	≤5%
		项目总投资	≤376.89
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥99%
		建筑(工程)综合利用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
		公众安全感指数	≥90%

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

上年结转，2024年中央转移支付基建投资项目资金376.89万元足额下达我局。

(二)资金管理情况分析

1. 执行国库集中支付。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

2. 在资金使用方面。我局严格按照国家“十四五”规划要求，严格按照项目审批程序，逐项开展工作。指定专人负责，不断加强项目监管，督促项目序时进度，并完成项目支出。在全部的支出过程中，我局严格遵守相关财经纪律，按照要求支出资金。

3. 资金使用和执行情况。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题，不存在执行数

偏离预算数的问题。我局2024年中央转移支付基建投资项目资金376.89万元，预算执行率100%。

(三)总体绩效目标完成情况分析

目标：随着 G345 国道的建设及社会经济的发展，聂荣县的交通及车辆管理将面临新的状况，为更好的开展聂荣县交通及人证管理工作，为人民群众提供便利，结合聂荣县的实际情况，新建聂荣县公安局交警大队业务技术用房项目，提高管理，促进服务，为聂荣县新发展保驾护航。建设聂荣县交警大队业务技术用房建筑面积 1323 平方米及附属设施。

对照年初制定的总体目标，我局实现总体绩效目标。建设聂荣县交警大队业务技术用房建筑面积 1323 平方米及附属设施。该项目建成后，对于加强聂荣县交通及车辆管理有着重大作用。

(四)绩效指标完成情况分析

按照年初既定的绩效目标，我局绩效指标完成情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1 个	1 个	
		建设(改造、修缮)工程量	≥1323 平方米	1323 平方米	
	质量指标	项目设计变更率	≤5%	未变更	
		竣工验收合格率	≥99%	100%	
		附属设备配备达标率	≥99%	100%	
	成本指标	超概算项目比例	≤5%	未超概	
		项目总投资	≤376.89	≤376.89	尚未进行项目财务竣工决算
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥99%	100%	
		建筑（工程）综合利用率	≥95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	
		公众安全感指数	≥90%	98%	

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局中央建设投资交警大队业务用房建设项目不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果加强资金的使用管理，提高资金使用效益。按照政府信息公开要求，将评价结果在政务公开网站主动公开。

五、其他需要说明的问题

在今后的工作，进一步的强化预算绩效管理，提高预算绩效项目指标的精细化和准确程度等。

六、附件

聂荣县公安局转移支付中央建设投资交警大队业务用房
建设项目绩效自评表



附件：

聂荣县公安局转移支付中央建设投资交警大队业务用房建设项目绩效自评表

转移支付（项目）名称			中央建设投资交警大队业务用房建设项目			
中央主管部门						
地方主管部门			那曲市公安局		资金使用单位	聂荣县公安局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：	376.89	376.89	100%
			其中：中央财政资金	376.89	376.89	100%
			地方财政资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照文件规定科学分配		无
			下达及时性	按照要求及时下达		无
			拨付合规性	符合“十四五”规划要求		无
			使用规范性	严格按照文件规定合理支出		无
			执行准确性	严格按照文件规定认真执行		无
			预算绩效管理情况	严格按照文件规定进行绩效管理		无
			支出责任履行情况	严格履行支出责任		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	随着 G345 国道的建设及社会经济的发展，聂荣县的交通及车辆管理将面临新的状况，为更好的开展聂荣县交通及人证管理工作，为人民群众提供便利，结合聂荣县的实际情况，新建聂荣县公安局交警大队业务技术用房项目，提高管理，促进服务，为聂荣县新发展保驾护航。建设聂荣县交警大队业务技术用房建筑面积 1323 平方米及附属设施。				建设聂荣县交警大队业务技术用房建筑面积 1323 平方米及附属设施。该项目建成后，对于加强聂荣县交通及车辆管理有着重大作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1 个	1 个	
			建设(改造、修缮)工程量	≥1323 平方米	1323 平方米	
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	未变更	
			竣工验收合格率	≥99%	100%	
			附属设备配备达标率	≥99%	100%	
		成本指标	超概算项目比例	≤5%	未超概	
			项目总投资	≤376.89	≤376.89	尚未进行项目财务竣工决算
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥99%	100%	
			建筑（工程）综合利用率	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	
			公众安全感指数	≥90%	98%	
说明	无					

2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县公安局

2025 年 4 月 7 日

附件2：

聂荣县公安局转移支付中央基建投资项目
2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

认真贯彻落实习近平总书记关于“把‘枫桥经验’坚持好、发展好，把党的群众路线坚持好、贯彻好”的重要指示精神，积极探索专门工作与群众工作的新路径，着力防范化解各类矛盾纠纷，不断增强聂荣人民群众获得感、幸福感、安全感和满意度。

对索雄乡派出所及当木江乡派出所进行改扩建，主要包括：修建便民服务大厅，派出所信息化升级改造，维修旧派出所、厨房等方面。

（二）资金安排、分解下达预算

1. 2023年11月14日，聂荣县财政局《关于下达2023年西藏专项（第二批）中央基建投资预算（拨款） 预算指标的通知》（聂财预指〔2023〕108号），下达中央转转移支付资金203.76万元，2024年1月3日资金下达到位。

（三）绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥2 个
		建设(改造、修缮)工程量	≥489.27 平方米
	质量指标	项目设计变更率	≤5%
		竣工验收合格率	≥99%
		附属设备配备达标率	≥99%
	成本指标	超概算项目比例	≤5%
		项目总投资	≤264 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥99%
		建筑（工程）综合利用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
		公众安全感指数	≥90%

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年中央转移支付基建投资项目资金203.76万元，已于2024年1月3日足额下达我局。

（二）资金管理情况分析

1. 执行国库集中支付。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

2. 在资金使用方面。我局严格按照国家“十四五”规划要求，严格按照项目审批程序，逐项开展工作。指定专人负责，不断加强项目监管，督促项目序时进度，并完成项目支出。在全部的支出过程中，我局严格遵守相关财经纪律，按照要求支出资金。

3. 资金使用和执行情况。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题，不存在执行数偏离预算数的问题。我局2024年中央转移支付基建投资项目资金203.76万元，预算执行率100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

目标：认真贯彻落实习近平总书记关于“把‘枫桥经验’坚持好、发展好，把党的群众路线坚持好、贯彻好”的重要指示精神，积极探索专门工作与群众工作的新路径，着力防范化解各类

矛盾纠纷，不断增强聂荣人民群众获得感、幸福感、安全感和满意度。

对照年初制定的总体目标，我局实现总体绩效目标，完成了对索雄乡派出所及当木江乡派出所进行改扩建，主要包括：修建便民服务大厅，派出所信息化升级改造，维修旧派出所、厨房等方面。

(四)绩效指标完成情况分析

按照年初既定的绩效目标，我局绩效指标完成分析见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥2个	2个	
		建设(改造、修缮)工程量	≥489.27平方米	489.27平方米	
	质量指标	项目设计变更率	≤5%	未出现设计变更	
		竣工验收合格率	≥99%	100%	
		附属设备配备达标率	≥99%	100%	
	成本指标	超概算项目比例	≤5%	不存在	
		项目总投资	≤264万元	203.76万元	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥99%	100%	
		建筑(工程)综合利用率	≥95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥95%	
		公众安全感指数	≥90%	≥95%	

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局2024年中央转移支付基建投资项目不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果加强资金的使用管理，提高资金使用效益。按照政府信息公开要求，将评价结果在政务公开网站主动公开。

五、其他需要说明的问题

在今后的工作，进一步的强化预算绩效管理，提高预算绩效项目指标的精细化和准确程度等。

六、附件

聂荣县公安局转移支付中央基建投资项目中央基建投资项目区域（项目）绩效自评表



附件：

聂荣县公安局转移支付中央基建投资项目中央基建投资项目区域（项目）

绩效自评表

转移支付（项目）名称			中央基建投资项目				
中央主管部门							
地方主管部门			那曲市公安局		资金使用单位	聂荣县公安局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	203.76	203.76	100.00%	
			其中：中央财政资金	203.76	203.76	100.00%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性	严格按照文件规定科学分配			无
			下达及时性	按照要求及时下达			无
			拨付合规性	符合“十四五”规划要求			无
			使用规范性	严格按照文件规定合理支出			无
			执行准确性	按照上级下达金额执行			无
			预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价，完成绩效目标			无
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	认真贯彻落实习近平总书记关于“把‘枫桥经验’坚持好、发展好，把党的群众路线坚持好、贯彻好”的重要指示精神，积极探索专门工作与群众工作的新路径，着力防范化解各类矛盾纠纷，不断增强聂荣人民群众获得感、幸福感、安全感和满意度。			对索雄乡派出所及当木江乡派出所进行改扩建，主要包括：修建便民服务大厅，派出所信息化升级改造，维修旧派出所、厨房等方面			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥2 个	2 个		
			建设(改造、修缮)工程量	≥489.27 平方米	489.27 平方米		
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	未出现设计变更		
			竣工验收合格率	≥99%	100%		
			附属设备配备达标率	≥99%	100%		
		成本指标	超概算项目比例	≤5%	不超概算		
			项目总投资	≤264 万元	203.76 万元	未进行财务竣工决算，中央转移资金 100%支付	
	效益	社会效益	设施正常运转率	≥99%	100%		

	指标	指标	建筑（工程）综合利用率	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	
			公众安全感指数	≥90%	90%	
说明	无					